

- **HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG & MẠNG CPM TỰ ĐỘNG – 23HG SYSTEM**

DỰ ÁN: DỰ ÁN MẪU - XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG (Km 0+000 – Km 5+500, L = 5.50 km) BẮT ĐẦU: 01/12/2023 KẾT THÚC: 22/11/2025

KẾT THÚC: 22/11/2025

Chế độ CPM: Tự động (Forward/Backward Pass)

30/06/2024

BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT (CPM TỰ ĐỘNG) – GÓI THẦU SỐ 01													Năm 2022		Năm 2024								Năm 2025																
STT	Mã WBS	Nội Dung Hạng Mục Công Việc	Loại	Công Tác Tiên Nhiệm (Predecessors)	Thời Lượng (Work Days)	Hệ Số Mưa K. tt	Khởi Công (ES)	Hoàn Thành (EF)	Ngày Lịch (Cal Days)	Dự Trữ TF	Đường Găng	% Hoàn Thành (Tại Data Date)	T12/23	T01/24	T02/24	T03/24	T04/24	T05/24	T06/24	T07/24	T08/24	T09/24	T10/24	T11/24	T12/24	T01/25	T02/25	T03/25	T04/25	T05/25	T06/25	T07/25	T08/25	T09/25	T10/25	T11/25			
1	1	GÓI THẦU SỐ 01: XÂY LẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG (Km 0+000 – Km 5+500)	Summary		730	1	01/12/2023	22/11/2025	723	0	GANG	32,0%	01																										
2	1.1	Công tác chuẩn bị & phụ trợ thi công công trường	Summary		85	1	01/12/2023	16/03/2024	107	0	GANG	100,0%	01																										
3	1.1.1	Huy động nhân lực, thiết bị & mặt bằng công trường A	Task		25	1	01/12/2023	29/12/2023	29	147		100,0%	1	29/																									
4	1.1.2	Đường công vụ, lán trại, bãi tập kết vật liệu công trường A	Task	1.1.1FS	60	1	30/12/2023	16/03/2024	78	511		100,0%	30	16/																									
5	1.1.3	Huy động nhân lực, thiết bị & mặt bằng công trường B	Task		25	1	01/12/2023	29/12/2023	29	0	GANG	100,0%	1	29/																									
6	1.1.4	Đường công vụ, lán trại, bãi tập kết vật liệu công trường B	Task	1.1.3FS	60	1	30/12/2023	16/03/2024	78	511		100,0%	30	16/																									
7	1.2	Tuyến chính Phần đoạn A1 (Km 0+000 – Km 2+750, L = 2.75 km)	Summary		610	1	30/12/2023	02/06/2025	521	147		45,0%	30																										
8	1.2.1.1	Dọn dẹp mặt bằng, phát quang & bóc đất hữu cơ (27.000 m3)	Task	1.1.1FS	60	1	30/12/2023	16/03/2024	78	147		100,0%	30	16/																									
9	1.2.1.2	Đào đất nền đường & vận chuyển điều phối (145.000 m3)	Task	1.2.1.1SS+20	108	1	24/01/2024	07/06/2024	136	147		100,0%	24	7/6/																									
10	1.2.1.3	Đào phá đá nền đường bằng búa đập thủy lực (38.000 m3)	Task	1.2.1.2SS+15	146	1	17/02/2024	08/08/2024	174	390		85,0%	17	8/8/																									
11	1.2.1.4	Thi công đắp đất nền đường độ chặt K95 (95.000 m3)	Task	1.2.1.2SS+45	115	0,75	23/03/2024	23/09/2024	185	147		65,0%	23	23/																									
12	1.2.1.5	Thi công đắp đất bao & hoàn thiện nền K98 (18.000 m3)	Task	1.2.1.4FS	56	1	24/09/2024	27/11/2024	65	147		0,0%	24	27/																									
13	1.2.1.6	Xây dựng cống tròn thoát nước ngang D1000/D1500 (360m)	Task	1.2.1.2SS+30	30	1	06/03/2024	09/04/2024	35	491		100,0%	6	9/4/																									
14	1.2.1.7	Xây dựng rãnh biên hình thang & gia cố mái taluy (2.400m)	Task	1.2.1.5SS+10	60	1	05/10/2024	13/12/2024	70	283		0,0%	5	13/																									
15	1.2.1.8	Thi công móng Cáp phối đá dăm loại 2 (36.000 m2)	Task	1.2.1.5FS	20	1	28/11/2024	20/12/2024	23	147		0,0%	28	20/																									
16	1.2.1.9	Thi công móng Cáp phối đá dăm loại 1 (34.000 m2)	Task	1.2.1.8FS+1	20	1	23/12/2024	15/01/2025	24	147		0,0%	23	15/																									
17	1.2.1.10	Thi công móng CPDD gia cố xi măng (CTB - Mùa khô T1/25)	Task	1.2.1.9FS+1	15	1	17/01/2025	10/02/2025	25	147		0,0%	17	10/																									
18	1.2.1.11	Mặt đường BTN C19 (7cm) & BTN C12.5 (5cm) (Mùa khô T2-4/25)	Task	1.2.1.10FS+10	50	1	22/02/2025	22/04/2025	60	147		0,0%	22	22/																									
19	1.2.1.12	Lắp đặt hệ thống ATGT: Sơn đường, biển báo, hộ lan Phần đoạn A	Task	1.2.1.11FS+5	28	1	29/04/2025	02/06/2025	35	147		0,0%	28	25	2/6/																								
20	1.3	Tuyến chính Phần đoạn A2 (Km 2+750 – Km 5+500, L = 2.75 km)	Summary		630	1	18/01/2024	25/07/2025	555	0	GANG	35,0%	18																										
21	1.3.1.1	Dọn dẹp mặt bằng, phát quang & bóc đất hữu cơ (20.000 m3)	Task	1.1.3FS+15	45	1	18/01/2024	16/03/2024	59	0	GANG	100,0%	18	16/																									
22	1.3.1.2	Đào đất nền đường & vận chuyển điều phối (130.000 m3)	Task	1.3.1.1SS+15	96	1	05/02/2024	05/06/2024	122	0	GANG	100,0%	5	5/6/																									
23	1.3.1.3	Đào phá đá nền đường bằng búa đập thủy lực (42.000 m3)	Task	1.3.1.2SS+15	162	1	29/02/2024	10/09/2024	195	364		78,0%	29	10/																									
24	1.3.1.4	Thi công đắp đất nền đường độ chặt K95 (110.000 m3)	Task	1.3.1.2SS+40	133	0,75	29/03/2024	26/10/2024	212	0	GANG	55,0%	29	26/																									
25	1.3.1.5	Thi công đắp đất bao & hoàn thiện nền K98 (22.000 m3)	Task	1.3.1.4FS	68	1	28/10/2024	15/01/2025	80	0	GANG	0,0%	28	15/																									
26	1.3.1.6	Xây dựng cống tròn thoát nước ngang D1000/D1500 (420m)	Task	1.3.1.2SS+25	35	1	12/03/2024	22/04/2024	42	481		100,0%	12	22/																									
27	1.3.1.7	Xây dựng rãnh biên hình thang & gia cố mái taluy (2.600m)	Task	1.3.1.5SS+10	65	1	08/11/2024	23/01/2025	77	249		0,0%	8	23/																									
28	1.3.1.8	Thi công móng Cáp phối đá dăm loại 2 (38.000 m2)	Task	1.3.1.5FS	21	1	16/01/2025	15/02/2025	31	0	GANG	0,0%	16	15/																									
29	1.3.1.9	Thi công móng Cáp phối đá dăm loại 1 (36.000 m2)	Task	1.3.1.8FS+1	21	1	18/02/2025	13/03/2025	24	0	GANG	0,0%	18	13/																									
30	1.3.1.10	Thi công móng CPDD gia cố xi măng (CTB - Mùa khô T3/25)	Task	1.3.1.9FS+1	16	1	15/03/2025	02/04/2025	19	0	GANG	0,0%	15	2/4/																									
31	1.3.1.11	Mặt đường BTN C19 (7cm) & BTN C12.5 (5cm) (Mùa khô T3-5/25)	Task	1.3.1.10FS+10	52	1	16/04/2025	17/06/2025	63	0	GANG	0,0%	16	17/																									
32	1.3.1.12	Lắp đặt hệ thống ATGT: Sơn đường, biển báo, hộ lan Phần đoạn A	Task	1.3.1.11FS+5	28	1	24/06/2025	25/07/2025	32	0	GANG	0,0%	24	25/																									
33	1.4	Công tác hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao & hoàn công	Summary		120	1	01/08/2025	22/11/2025	114	0	GANG	0,0%	01																										
34	1.4.1	Thi nghiệm kiểm tra độ bằng phẳng thước 3m, độ nhám, Benke	Task	1.3.1.12FS+5	20	1	01/08/2025	23/08/2025	23	0	GANG	0,0%	1	23/																									
35	1.4.2	Dọn dẹp mặt bằng, hoàn trả đường công vụ & vệ sinh môi trường	Task	1.4.1FS	25	1	25/08/2025	24/09/2025	31	0	GANG	0,0%	25	24/																									
36	1.4.3	Lập trọn hồ sơ hoàn công & hồ sơ QLCL (ND 207/2026/ND-C	Task	1.4.2FS	45	1	25/09/2025	15/11/2025	52	0	GANG	0,0%	25	15/																									
37	1.4.4	NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BÀN GIAO ĐUA VÀO SỬ DỤNG	Milestone	1.4.3FS+5	0	1	22/11/2025	22/11/2025	1	0	GANG	0,0%																											